

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з економіки та
господарської роботи

 Р.М. Вінецька

_____ 2019 р.

Порівняльна таблиця виконання плану-графіку здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель з урахуванням відповідних вимог державних будівельних норм
Національного авіаційного університету

№ п/п	Найменування робіт	Запланований строк виконання, згідно плану-графіку	Стан виконання	Заплановані заходи щодо врегулювання	Примітки
1	Влаштування ліфту корпусу №1	3 квартал 2018 року	виконані вишукувальні роботи для влаштування ліфту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
2	Влаштування ліфту корпусу №2	2 квартал 2020 року	замовлено передпроектні пропозиції	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
3	Капітальний ремонт ліфту корпусу №3	3 квартал 2018 року	замовлено проєкт	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
4	Влаштування ліфту корпусу №4	3 квартал 2019 року	замовлено передпроектні пропозиції	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
5	Капітальний ремонт ліфту корпусу №5, влаштування пандусу до корпусу №6	2 квартал 2019 року	замовлено передпроектні пропозиції	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
6	Влаштування пандусів корпусу № 8, 8а	2 квартал 2018 року	замінено ліфти, розроблено проєкт пандусу	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
7	Капітальний ремонт ліфту, влаштування пандусу в корпусі №11	4 квартал 2019 року	виконані вишукувальні роботи для влаштування пандусу	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
8	Проєкт організації доступу в корпус №12	3 квартал 2018 року	замовлено передпроектні пропозиції	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування

9	Влаштування пандусів, проєкт організації доступу до приміщень ЦКМ	3 квартал 2019 року	замовлено проєкт	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
10	Влаштування пандусів в перехід до корпусу №1 з бібліотеки	2 квартал 2020 року	виконані вишукувальні роботи для влаштування пандусу	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	
11	Влаштування пандусів в гуртожитку №8	4 квартал 2018 року	заплановано виконати під час капітального ремонту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
12	Влаштування пандусів в гуртожитку №10	1 квартал 2019 року	заплановано виконати під час капітального ремонту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
13	Влаштування пандусів в гуртожитку №11	2 квартал 2019 року	заплановано виконати під час капітального ремонту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
14	Влаштування пандусів в гуртожитку №12	2 квартал 2019 року	заплановано виконати під час капітального ремонту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування
15	Влаштування пандусів в гуртожитку №13	1 квартал 2019 року	заплановано виконати під час капітального ремонту	Включити до узагальненого плану ремонтно-будівельних робіт на 2020-2021 р.р.	Відсутнє фінансування

Начальник БТВ



О.Бабич